

Отчетность
об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств
участников долевого строительства для строительства (создания)
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости,
в том числе об исполнении примерных графиков реализации проектов
строительства и своих обязательств по договорам, сводной накопительной
ведомости проекта строительства
за 1 квартал 2020 г.

I. Сведения

о застройщике, осуществляющем деятельность, связанную с привлечением
денежных средств участников долевого строительства для строительства
(создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

1	Наименование юридического лица - застройщика	СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОДОМ"
2	Сокращенное наименование юридического лица - застройщика	ООО СК "ЕВРОДОМ"
3	Место нахождения юридического лица - застройщика	453850, Республика Башкортостан, Город Мелеуз, Улица Береговая, д. 26, корп. 8, офис Офис
4	Единоличный исполнительный орган	Соснина Наталья Владимировна
5	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1150280016952
6	Дата государственной регистрации	19.03.2015
7	Идентификационный номер налогоплательщика/код причины постановки на учет в налоговом органе (далее – ИНН/КПП)	0263016970 / 026301001

**II. Сведения
о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся
(создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников
долевого строительства**

1	Наименование объекта недвижимости	Трехэтажный многоквартирный жилой дом по адресу: РБ, г.Мелеуз, ул.Шлычкова, д.2А
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	Респ Башкортостан, Мелеузовский, г Мелеуз, улица Шлычкова, д. 2А, Почтовый адрес: Республика Башкортостан, р-н Мелеузовский, г.Мелеуз, ул.Шлычкова, д.2А.
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:	X
3.1	кадастровый номер земельного участка	02:68:011201:40
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)	право аренды
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия	03.05.2018, №10179, 03.05.2021
3.4	дата и номер регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	07.05.2018, 02:68:011201:40-02/112/2018-1
4	Информация о разрешении на строительство:	X
4.1	номер разрешения на строительство и дата его выдачи	02-RU03537101-53-2018, 24.05.2018
4.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Администрация муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан
4.3	первоначальный срок действия разрешения на строительство	22.05.2020
4.4	дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	28.02.2020, Продлен срок ввода в эксплуатацию
4.5	информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство	Срок ввода в эксплуатацию перенесен на летний период в связи с невозможностью проведения работ по благоустройству территории в зимне-весенний период. 31.07.2020, 31.07.2020
5	Общее количество и площадь самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве (далее – ДДУ), в том числе:	X

5.1	жилые помещения:	X
	– количество (шт.)	66
	– площадь (кв.м)	3278,46
5.2	нежилые помещения:	X
	– количество (шт.)	0
	– площадь (кв.м)	0
5.3	машино-места:	X
	– количество (шт.)	0
	– площадь (кв.м)	0
6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства), по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	91,79688
7	Проектная стоимость по состоянию на первую календарную дату отчетного периода (млн. рублей)	106,827
8	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	0,06
9	Проектная стоимость по состоянию на последнюю календарную дату отчетного периода (млн. рублей)	106,887
10	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на последнюю календарную дату отчетного периода, всего (с НДС, млн. рублей), из них:	X
10.1	Фактически понесенные застройщиком затраты на строительство (создание) объекта недвижимости с даты получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве до последней календарной даты отчетного периода (млн. рублей)	56,958
10.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	1,616
10.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	8,4

10.4	стоимость оплаченных запасов, относящихся к строительству (созданию) объекта недвижимости и находящихся на складе (млн. рублей)	0
11	Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	X
11.1	наименование, ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	-
11.2	общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	6,874
11.3	объем кредитных (заемных) средств, привлеченных до заключения застройщиком ДДУ с первым участником долевого строительства (млн. рублей)	0,56
11.4	объем кредитных (заемных) средств, привлеченных застройщиком после заключения застройщиком ДДУ с первым участником долевого строительства (млн. рублей)	6,314
11.5	наименование, ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	-
11.6	общий объем заемных средств (млн. рублей)	6,874
12	Информация о сумме привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости:	X
12.1	сумма денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по ДДУ на первую календарную дату отчетного периода (млн. рублей)	40,719
12.2	сумма денежных средств участников долевого строительства, привлеченных в отчетном периоде (млн. рублей)	9,666
12.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости (млн. рублей)	50,385
12.4	сумма денежных средств участников долевого строительства, использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению (млн. рублей)	50,084

12.5	сумма денежных средств участников долевого строительства, использованных застройщиком по целевому назначению на первую календарную дату отчетного периода (млн. рублей)	40,719
12.6	сумма денежных средств, возвращенных на первую календарную дату отчетного периода участникам долевого строительства в связи с расторжением ДДУ (млн. рублей)	0
12.7	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства в связи с расторжением ДДУ (млн. рублей)	0
12.8	сумма денежных средств участников долевого строительства на последнюю календарную дату отчетного периода, не использованных по целевому назначению (млн. рублей)	0,301
13	Информация о заключенных ДДУ по объектам долевого строительства:	X
13.1	дата заключения первого ДДУ	14.06.2018
13.2	количество ДДУ, заключенных за отчетный период	5
13.3	количество ДДУ, расторгнутых за отчетный период	0
13.4	общее количество ДДУ, заключенных и действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	27
13.5	Объекты долевого строительства – жилые помещения, в отношении которых на отчетную дату действуют ДДУ:	X
	– количество объектов (шт.)	27
	– площадь объектов (кв.м)	1 461,26
13.6	Объекты долевого строительства – нежилые помещения, в отношении которых на отчетную дату действуют ДДУ:	X
	– количество объектов (шт.)	0
	– площадь объектов (кв.м)	0
13.7	Объекты долевого строительства – машино-места, в отношении которых на отчетную дату действуют ДДУ:	X
	– количество объектов (шт.)	0
	– площадь объектов (кв.м)	0

13.8	Общая сумма обязательств по ДДУ (млн. рублей),	53,407
13.8.1	в том числе, общая сумма денежных средств, предусмотренная ДДУ на оплату услуг застройщика, предусмотренных Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон о долевом строительстве) (млн. рублей)	5,34
13.9	Дебиторская задолженность участников долевого строительства по оплате ДДУ (млн. рублей)	3,021
13.10	Общая сумма денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости с даты получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве и до последней календарной даты отчетного периода (млн. рублей)	50,084
14	Информация об исполнении застройщиком ДДУ:	X
14.1	количество исполненных застройщиком ДДУ (шт.)	0
14.2	количество неисполненных застройщиком ДДУ (шт.)	0
14.3	общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по ДДУ (млн. рублей)	0
15	Первоначальный срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	22.05.2020
16	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	31.08.2020
17	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	X
17.1	номер, дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	-

17.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	-
18	Сведения о договоре страхования:	X
18.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	-
18.2	дата и номер договора страхования	-
18.3	срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	-
19	Сведения о договоре поручительства:	X
19.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя	-
19.2	дата и номер договора поручительства	-
19.3	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	-
20	Сведения об исполнении застройщиком обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд:	X
20.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, перечисленных в компенсационный фонд публично – правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» с даты получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	0,641
20.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично – правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» с даты получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	0

21	Сведения о расчетном счете застройщика, открытом в целях осуществления деятельности, предусмотренной Законом о долевом строительстве:	X
21.1	организационно-правовая форма и наименование уполномоченного банка, в котором у застройщика открыт расчетный счет	Филиал юридических лиц БАШКИРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС)
21.2	реквизиты расчетного счета застройщика в уполномоченном банке (номер расчетного счета, корреспондентский счет, БИК, ИНН/КПП, ОГРН, ОКПО)	р/с: 40702810462090000292, к/с: 30101810200000000934, БИК: 048073934, ИНН: 7725114488, КПП: 027402001, ОГРН: 1027700342890, ОКПО: 71873890
21.3	остаток денежных средств на расчетном счете на конец отчетного периода (млн. рублей)	0,301

**III. Сведения
о нормативах оценки финансовой устойчивости
деятельности застройщика**

1	Норматив обеспеченности обязательств (Н1)	1,61
2	Норматив целевого использования средств (Н2)	0,22
3	Размер собственных денежных средств застройщика	-

**IV. Примерный график реализации проекта строительства
и обязательств по договорам**

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта			
		II квартал 2018	III квартал 2018	IV квартал 2018	I квартал 2019
1	Подготовительные, геодезические работы (%):	100	0	0	0
	- по плану	100	-	-	-
	- фактически	100	-	-	-
2	Земляные работы (%):	0	100	100	0
	- по плану	-	70	100	-
	- фактически	-	70	100	-
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%):	0	100	100	0
	- по плану	-	70	100	-
	- фактически	-	70	100	-
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%):	0	100	100	0
	- по плану	-	70	100	-
	- фактически	-	70	100	-
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%):	0	0	0	100
	- по плану	-	-	-	30
	- фактически	-	-	-	30

6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%):	0	0	0	0
	- по плану	-	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-
7	Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%):	0	0	0	0
	- по плану	-	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-
8	Работы по благоустройству объекта недвижимости (%):	0	0	0	0
	- по плану	-	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-
9	Степень готовности объекта недвижимости (%):	0	100	100	100
	- по плану	-	10	24	32
	- фактически	-	10	24	32

10	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата):	-	-	-	-
	- по плану	-	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-
11	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата):	-	-	-	-
	- по плану	-	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата):	-	-	-	-
	предусмотренный договорами	-	-	-	-
	измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)	-	-	-	-
	фактический	-	-	-	-

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта			
		II квартал 2019	III квартал 2019	IV квартал 2019	I квартал 2020
1	Подготовительные, геодезические работы (%):	0	0	0	0
	- по плану	-	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-
2	Земляные работы (%):	0	0	0	0
	- по плану	-	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%):	0	0	0	0
	- по плану	-	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%):	0	0	0	0
	- по плану	-	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%):	77.78	80	100	0
	- по плану	90	100	100	-
	- фактически	70	80	100	-

6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%):	33.33	57.14	100	114.29
	- по плану	15	35	50	70
	- фактически	5	20	50	80
7	Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%):	266.67	100	100	94.44
	- по плану	15	60	80	90
	- фактически	40	60	80	85
8	Работы по благоустройству объекта недвижимости (%):	0	100	100	100
	- по плану	0	7	7	7
	- фактически	7	7	7	7
9	Степень готовности объекта недвижимости (%):	90.91	87.84	94.67	94.12
	- по плану	55	74	75	85
	- фактически	50	65	71	80

10	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата):	-	-	-	-
	- по плану	-	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-
11	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата):	-	-	-	-
	- по плану	-	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата):	-	-	-	-
	предусмотренный договорами	-	-	-	-
	измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)	-	-	-	-
	фактический	-	-	-	-

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта			
		II квартал 2020	III квартал 2020		
1	Подготовительные, геодезические работы (%):	0	0	-	-
	- по плану	-	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-
2	Земляные работы (%):	0	0	-	-
	- по плану	-	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%):	0	0	-	-
	- по плану	-	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%):	0	0	-	-
	- по плану	-	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%):	0	0	-	-
	- по плану	-	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-

6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%):	0	0	-	-
	- по плану	100	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-
7	Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%):	0	0	-	-
	- по плану	100	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-
8	Работы по благоустройству объекта недвижимости (%):	0	0	-	-
	- по плану	80	100	-	-
	- фактически	-	-	-	-
9	Степень готовности объекта недвижимости (%):	0	0	-	-
	- по плану	90	100	-	-
	- фактически	-	-	-	-

10	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата):	-	-	-	-
	- по плану	-	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-
11	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата):	-	-	-	-
	- по плану	31.07.2020	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата):	-	-	-	-
	предусмотренный договорами	31.08.2020	-	-	-
	измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)	31.08.2020	-	-	-
	фактический	-	-	-	-

V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства: Трехэтажный многоквартирный жилой дом по адресу: РБ, г.Мелеуз, ул.Шлычкова, д.2А

по адресу: Респ Башкортостан, Мелеузовский, г Мелеуз, улица Шлычкова, д. 2А, Почтовый адрес: Республика Башкортостан, р-н Мелеузовский, г.Мелеуз, ул.Шлычкова, д.2А.

общая площадь, кв.м: 5007,33

продолжительность строительства: 30 месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат	Фактическая стоимость реализации проекта строительства (с НДС) (по состоянию на последнюю календарную дату предыдущего отчетного периода) (млн, рублей)	Проектная стоимость строительства (по состоянию на последнюю календарную дату текущего отчетного периода) (млн, рублей)	Оплачено с начала строительства (по состоянию на последнюю календарную дату текущего отчетного периода) (млн, рублей)	Фактическая стоимость реализации проекта строительства (с НДС) (по состоянию на последнюю календарную дату текущего отчетного периода) (млн, рублей)	Остаток к оплате, (млн, рублей)
1	2	3	4	5	6	7
1	Статья 1, Стоимость строительства, в том числе:	-	-	-	-	-
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	-	-	-	-	-
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	0,341	0,341	0,341	-	0
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	0,05	0,05	0,05	-	0
1.1.3	мобилизация; бытового городок	0,03	0,03	0,03	-	0
Всего по пункту 1.1		0,421	0,421	0,421	0	0
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	-	-	-	-	-
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	1,038	1,038	1,038	-	0
1.2.2	обратная засыпка котлована	0,556	0,556	0,556	-	0
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	10,878	10,878	10,878	-	0
1.2.4	устройство конструкций надземной части	23,995	23,995	22,906	-	1,089
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	0,057	14,34	4,508	12,177	9,832
1.2.6	устройство кровли	4,784	4,919	1,457	0,135	3,462
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	3,12	3,12	2,137	-	0,983
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	6,381	9,99	1,6	3,302	8,39
1.2.9	монтаж лифтов	-	-	-	-	0

1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения	-	2,8	-	-	2,8
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	0,799	6,62	0,746	4,192	5,874
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнестока	0	1,71	-	-	1,71
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1,068	4,1	1,345	1,911	2,755
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	-	0,36	-	-	0,36
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	-	0,45	-	-	0,45
1.2.16	Устройство внутридомовых инженерных систем газоснабжения	-	-	-	-	0
Всего по пункту 1.2		52,676	84,876	47,171	21,717	37,705
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	-	-	-	-	-
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)	0,076	1,53	-	0,05	1,53
1.3.2	дороги и прилегающие территории	0,5	5	0,5	-	4,5
Всего по пункту 1.3		0,576	6,53	0,5	0,05	6,03
Всего по статье 1		53,673	91,827	48,092	21,767	43,735
2	Статья 2, Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	-	-	-	-	-
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	-	-	-	-	0
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	0,554	0,95	0,554	0,08	0,396
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	-	-	-	-	0
Всего по статье 2		0,554	0,95	0,554	0,08	0,396
3	Статья 3, Проектные и изыскательские работы, в том числе:	-	-	-	-	-
3.1	инженерные изыскания	0,125	0,125	-	-	0,125
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	0,94	0,94	0,637	-	0,303
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	-	-	-	-	0

3.4	авторский надзор	-	-	-	-	0
Всего по статье 3		1,065	1,065	0,637	0	0,428
4	Статья 4, Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	-	-	-	-	-
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	-	-	-	-	0
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	0,313	0,843	0,313	-	0,53
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	0,725	1,787	0,664	0,011	1,123
4.4	объекты теплоснабжения	-	-	-	-	0
4.5	объекты электросетевого хозяйства	0,012	0,012	0,012	-	0
4.6	объекты систем газоснабжения	0,026	0,267	0,017	0,085	0,25
4.7	линии связи	-	0,318	-	-	0,318
Всего по статье 4		1,076	3,227	1,006	0,096	2,221
5	Статья 5, Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	-	-	-	-	-
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	-	-	-	-	0
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	-	0,06	-	-	0,06
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	-	-	-	-	0
5.4	объекты теплоснабжения	-	-	-	-	0
5.5	объекты электросетевого хозяйства	0,012	0,012	0,012	-	0
5.6	объекты систем газоснабжения	0,026	0,267	0,016	-	0,251
5.7	линии связи	-	-	-	-	0
Всего по статье 5		0,038	0,339	0,028	0	0,311
6	Статья 6, Освоение территории, в том числе:	-	-	-	-	-
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья	-	-	-	-	0
Всего по статье 6		0	0	0	0	0
7	Статья 7, Развитие территории, в том числе:	-	-	-	-	-
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории	-	-	-	-	0
Всего по статье 7		0	0	0	0	0

8	Статья 8, Комплексное освоение территории, в том числе:	-	-	-	-	-
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья	-	-	-	-	0
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	-	-	-	-	0
Всего по статье 8		0	0	0	0	0
9	Статья 9, Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	-	-	-	-	-
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	-	2,339	-	-	2,339
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	0,072	0,198	0,081	0,009	0,117
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	-	-	-	-	0
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	0,566	1,455	0,641	0,075	0,814
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	0,066	0,08	0,072	0,006	0,008
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	0,834	0,956	0,907	0,122	0,049
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1,653	2,1	1,76	0,345	0,34
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	-	-	-	-	0
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	-	-	-	-	0

Всего по статье 9		3,191	7,128	3,461	0,557	3,667
10	Статья 10, Иные текущие расходы, в том числе:	-	-	-	-	-
10.1	реклама	0,487	1	0,614	0,071	0,386
10.2	посреднические услуги	-	-	-	-	0
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	1,054	1,35	0,95	0,296	0,4
Всего по статье 10		1,541	2,35	1,564	0,367	0,786
11	Статья 11, Авансы, оплаченные застройщиком в объеме, предусмотренном договором генерального подряда (подряда), в случае если указанным договором предусмотрена выплата аванса без разбивки выплачиваемых сумм по видам работ	-	-	-	-	0
Всего по статье 11		0	0	0	0	0
ВСЕГО		61,138	106,886	55,342	22,867	51,544

**КОПИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА,
ПОДПИСАННОГО ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ**

Сведения об электронной подписи

Сертификат:
4с427823е6аб6а250d9а2cf166db80b05340649е
Владелец: **Соснина Наталья
Владимировна, Мелеуз**
Действителен: с 24.09.2019 по 27.09.2020